

От членов комиссии по оценке качества
и объема выполненных работ по строительству
многоэтажного гаража (паркинга) по адресу ВАО
г. Москвы, 16 парковая ул., вл. 20-22
Грецова Ю.В., Савельева Е.Н.

Справка

1. По устройству кровли.

Кровля выполнена с грубыми нарушениями СНиПов, т.е. выполнена в один слой. На ограждения по периметру кровля не выведена, в результате чего разрушается, имеются многочисленные протечки.

2 По устройству внутренних водостоков.

Водостоки выполнены с нарушением СНиПов. Так, вместо чугунных или пластмассовых труб установлены стальные трубы, отверстия для ревизии (прочистки) не сделаны. Диаметр труб, по нашему мнению, недостаточен для пропуска вод при ливнях. Воронки приемные выполнены с недостаточной гермитизацией с кровлей. Водостоки на выходе были забиты, не пропускали воду.

3 По противопожарному оборудованию.

Установлены «сухотрубы» по всем этажам без установки запорных вентелей на выходах. Оголовки для подсоединения пожарных рукавов не установлены. Не установлены ящики для хранения пожарных рукавов. Насосная станция на 1-ом этаже смонтирована: имеет 2 насоса с приводными электродвигателями. Подвода воды к ним нет. Система электропитания отсутствует.

4 Система водоснабжения установлена под землей. Установлены колодцы для гидрантов. Гидранты в них не установлены. Система водоснабжения не подключена к городской сети.

5 Система электроснабжения.

Не сданный в эксплуатацию корпус (1/2 часть многоэтажного гаража) подключен к электроснабжению по временной схеме. Трансформаторная подстанция установлена. Проложен кабель с высокой стороны. С низкой стороны кабель к корпусу не проложен.

Председатели ГСК:

«Северное Измайлово»

«Мотор»

Грецов Ю.В.

Савельев Е.Н.

3/02/2011